Prüfvermerk – Erdung der Kabelpritsche

Datum: 14.03.2026 | Projekt-Nr.: UW-2291 | Bezug: Mängelanzeige vom 02.03.2026

1. Anlass

Die Bauleitung hat am 14.03.2026 die Kabeltrasse im Kellergeschoss des Umspannwerks Nord begangen. Anlass war die Mängelanzeige des Auftraggebers vom 02.03.2026 zur fehlenden Erdung der Kabelpritsche.

2. Befund

Die Kabelpritsche verläuft auf einer Länge von etwa 48 m entlang der Nordwand und trägt die Steuer- und Messleitungen der Felder E01 bis E12. An der Kabelpritsche zwischen Achse B und Achse D fehlt die Erdungsverbindung weiterhin. Die vorhandene Potentialausgleichsschiene ist montiert, jedoch nicht angeschlossen. Der Auftragnehmer hat zugesagt, die Verbindung mit einem Kupferleiter 16 mm² herzustellen und den Übergangswiderstand zu messen. Die Messung ist vor der Wiederinbetriebnahme der Unterverteilung UV-K2 durchzuführen und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.

Die Beschriftung der Abgangsfelder wurde inzwischen vervollständigt; die Restarbeiten am Zwischenkreis der USV-Anlage sind noch offen.

3. Messwerte

Der Isolationswiderstand der Abgänge 1 bis 6 liegt zwischen 120 MΩ und 410 MΩ und damit über dem Grenzwert von 1 MΩ. Der Schleifenwiderstand am Abgang 4 beträgt 0,38 Ω. Die Auslösezeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung wurde mit 23 ms gemessen. Die Werte für die Kabelpritsche können erst nach dem Anschluss der Erdungsverbindung ermittelt werden.

4. Bewertung

Der Mangel ist sicherheitsrelevant, weil bei einem Isolationsfehler an der Pritsche eine gefährliche Berührungsspannung anstehen kann. Bis zur Beseitigung darf die USV-Anlage nur im Bypass-Betrieb gefahren werden, und der Zugang zum Kellergeschoss bleibt auf eingewiesenes Personal beschränkt. Die Abnahme bleibt unter Vorbehalt bestehen.

GEPRÜFT 14.03.2026 · Bauleitung UW-2291

5. Weiteres Vorgehen

Frist für die Mängelbeseitigung ist der 30.04.2026. Der Auftragnehmer meldet die Fertigstellung schriftlich und legt das Messprotokoll vor. Die Nachbegehung findet in der 18. Kalenderwoche statt. Bis dahin wird ein Einbehalt von 5 % der Abrechnungssumme vorgenommen.

6. Verteiler

Auftraggeber (Netzbetrieb), Auftragnehmer (Bauleitung Elektro), Fachplaner TGA, Akte UW-2291.

Aufgestellt: K. Albrecht, Bauleitung