Abnahmeprotokoll – Umspannwerk Nord

Datum: 14.03.2026 | Projekt-Nr.: UW-2291

1. Gegenstand der Abnahme

Gegenstand der Abnahme ist die Erneuerung der 110-kV-Schaltanlage einschließlich der Sekundärtechnik. Die Arbeiten wurden gemäß LV-Position 4.2.7 ausgeführt. Der Auftragnehmer hat die Prüfprotokolle vollständig übergeben.

2. Festgestellte Mängel

Nr.	Beschreibung	Frist
1	Kabelpritsche im Kellergeschoss nicht geerdet	30.04.2026
2	Beschriftung der Abgangsfelder unvollständig	15.04.2026
3	Restarbeiten am Zwischenkreis der USV-Anlage	30.04.2026

Die Mängel sind bis zu den genannten Fristen zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Abnahme.

3. Ergebnis

Die Anlage wird unter Vorbehalt der oben genannten Mängel abgenommen. Eine Nachbegehung ist für die 18. KW vorgesehen. Bis dahin bleibt der Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der Schlussrechnungssumme bestehen.

Für die Inbetriebsetzung gilt weiterhin die Schaltberechtigung gemäß der internen Betriebsanweisung BA-17. Freischaltungen sind ausschließlich durch die Netzleitstelle anzuordnen.

4. Unterschriften

Für den Auftraggeber: Dipl.-Ing. M. Weber
Für den Auftragnehmer: K. Albrecht, Bauleiter