Protokoll der Nachbegehung – Umspannwerk Nord

Datum: 06.05.2026 | Projekt-Nr.: UW-2291

1. Gegenstand der Nachbegehung

Gegenstand der Nachbegehung ist die Erneuerung der 110-kV-Schaltanlage einschließlich der Sekundärtechnik. Die Arbeiten wurden gemäß LV-Position 4.2.7 ausgeführt. Der Auftragnehmer hat die Prüfprotokolle vollständig übergeben.

2. Festgestellte Mängel

Nr.	Beschreibung	Status
1	Kabelpritsche im Kellergeschoss nicht geerdet	behoben
2	Beschriftung der Abgangsfelder unvollständig	behoben
3	Restarbeiten am Zwischenkreis der USV-Anlage	offen

Die Mängel sind bis zu den genannten Fristen zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Abnahme.

Der Erdungsanschluss an der Kabelpritsche wurde nachgerüstet und durch eine Messung des Übergangswiderstands geprüft. Die Beschriftung der Abgangsfelder ist jetzt vollständig.

3. Ergebnis

Die Mängel Nr. 1 und 2 sind beseitigt. Für Mangel Nr. 3 wird eine neue Frist bis zum 31.05.2026 festgelegt. Der Sicherheitseinbehalt wird bis zur Beseitigung aller Mängel nicht freigegeben.

Für die Inbetriebsetzung gilt weiterhin die Schaltberechtigung gemäß der internen Betriebsanweisung BA-17. Freischaltungen sind ausschließlich durch die Netzleitstelle anzuordnen.

4. Unterschriften

Für den Auftraggeber: Dipl.-Ing. M. Weber

Für den Auftragnehmer: K. Albrecht, Bauleiter